

Licenciada  
Gladys Mercedes Ciraiz Morales  
Coordinadora de Información Pública  
Universidad de San Carlos de Guatemala  
Ciudad Universitaria, zona 12

Licda. Ciraiz Morales:

Deseándole éxitos en sus labores diarias, de manera atenta nos dirigimos a usted para trasladar Información detallada en cuanto a obras en ejecución o ejecutadas con fondos públicos o recursos provenientes de préstamo otorgados a cualquiera de las entidades del estado, indicando la ubicación exacta, costo total de la obra, la Fuente de Financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente hasta el 07 de marzo del 2023.


Al respecto se informa de 2 proyectos a nivel de obra las cuales se describen a continuación con la información requerida.

Sin nada más que agregar, nos suscribimos.

Atentamente,

**"ID Y ENSEÑAD A TODOS"**

  
**Inga. Sara Elizabeth Chávez Cutz**  
Coordinadora Profesional para el Diseño  
Urbanístico y de Construcción -DUC-

  
**Vo.Bo. Arq. Milton Giovanni Fuentes López**  
Coordinador General de Servicios e  
Infraestructura Física -DSG-



**Proyecto:** "MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA".

**Ubicación:** Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

**Costo total:**

Monto Original del Contrato Q.13,963,774.65 IVA incluido

Valor de aporte municipal Q.3,570,000.00 IVA incluido

Valor Total del proyecto: Q.17,533,774.65 IVA incluido

Valor Actualizado del contrato: Q.16,873,022.43 IVA incluido

Valor de aporte municipal actualizado: Q.4,194,750.00 IVA incluido

Valor total del proyecto actualizado: Q.21,067,772.43 IVA incluido

**Aprobación de documentos de cambio:** Acuerdo de Rectoría No. 677-2021 de fecha 07 de septiembre de 2021

**Fuente de financiamiento:** A) Universidad de San Carlos de Guatemala. B) Gobierno de la República de Guatemala. C) Municipalidad de Guatemala.

**Tiempo de ejecución:** 270 días calendario + 240 días calendario de prórroga contractual según escritura pública No.14 de fecha 2 de septiembre de 2020  
Total= 510 días calendario.

**Beneficiarios:** 56,797 hombres y 64,618 mujeres Total= 121,415 habitantes

**Empresa ejecutora:** P&F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA.

**Supervisor responsable:** MS.C. Ing. Jeffrey Estuardo Argueta Gálvez

**Contrato de obra:** escritura pública No. 08 de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (16/09/2019)

**Acuerdo de Rectoría:** 0040-2022 por medio del cual nombran Junta de Recepción y Liquidación

**Acta Administrativa de Recepción:** 19-2022

**Acta de Liquidación:** Acta Administrativa 86-2022

**DSG**División de Servicios Generales  
Departamento de Diseño, Urbanización y Construcciones, DUCTercer Nivel, Edificio de la Dirección General de Administración - DGA - Ciudad Universitaria Zona 12**Oficio DUC.079-2023**  
**Guatemala, 07 de marzo de 2023**

**Proyecto:** "AMPLIACIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO CALLE DE CONEXIÓN HACIA AVENIDA PETAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA".

**Ubicación:** Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

**Costo total:** Seis millones quinientos noventa y cinco mil siete quetzales con veinticinco centavos (Q. 6,595,007.25)

**Fuente de financiamiento:** Fondos propios, División de Servicios Generales, Universidad de San Carlos de Guatemala.

**Tiempo de ejecución:** Doscientos cuarenta (240) días calendario, contados a partir de entrega de anticipo y área de trabajo (dieciocho de noviembre de dos mil veinte [18/11/2020])

**Beneficiarios:** 56,797 hombres y 64,618 mujeres Total = 121,415 habitantes

**Empresa ejecutora:** Berta Alicia Vargas (CONSTRUCTORA BERALVA).

**Supervisor responsable:** Magister Ing. Pablo Josué Del Cid Fratti; a partir del 15 de octubre del año 2021 se nombra al Arquitecto Mario Francisco Domínguez Paz según Nombramiento de Supervisión DUC 79-2021

**Contrato de obra:** Escritura Pública No. 12, autorizada por la notaria Sara Paiz Olorozo, de fecha nueve de julio de dos mil veinte (09/07/2020).

**Aprobación de documentos de cambio:** Según Acuerdo de Rectoría No. 0248-2021 de fecha 05 de mayo de 2021.

**Aprobación segundo documento de cambio:** Con fecha 14 de julio de 2021 se emite Acuerdo de Rectoría No. 0497-2021, Este documento representa una variación en decremento por el monto de siete centavos (Q. 0.07) lo cual representa un porcentaje de cero punto cero cero cero cero veintitrés (0.000023%) respecto al Valor Original Actualizado del Contrato, quedando así un nuevo valor de seis millones quinientos noventa y cinco mil siete quetzales con dieciocho centavos (Q. 6,595,007.18).

**Acuerdo de Rectoría:** 0627-2021 por medio del cual nombran Junta de Recepción y Liquidación

**Acta Administrativa de Recepción:** 003-2022

**Acta de Liquidación:** Acta Administrativa 84