

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: Mayo
 Entidad: USAC 1113008
 Unidad Ejecutora: 60
 Préstamo: BC16-1540
 Código Presupuesto: 5204010053
 Fecha de Suscripción:
 último desembolso: 03/07/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2005																			
I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO																			
II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										143,636,205.87	7,564,354.79	5.27%			7,564,354.79	5.27%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										63,875,038.58	5,122,674.70	8.02%			5,122,674.70	8.02%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,375,561.44	758,333.96	7.31%			758,333.96	7.31%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiesten en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										20,653,332.48	26,790.37	0.13%			26,790.37	0.13%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										24,721,413.12	0.00	0.00%			0.00	0.00%	

Ejercicio Fiscal: 2006																			
I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO																			
II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										143,636,205.87	19,288,944.80	13.43%			26,853,299.59	18.70%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										63,875,038.58	1,546,378.38	2.42%			6,669,053.08	10.44%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,375,561.44	794,277.02	7.66%			1,552,610.98	14.96%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiesten en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										20,653,332.48	644,598.74	3.12%			671,389.11	3.25%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										24,721,413.12	13,218.75	0.05%			13,218.75	0.05%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: Mayo
 Entidad: USAC 113303
 Unidad Ejecutora: 60
 Préstamo: BC16-1540
 Código Presupuesto: 5204010053
 Fecha de Suscripción:
 último desembolso: 03/07/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Ejercicio Fiscal: 2007

II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										143,636,205.87	12,951,326.17	9.02%			39,804,625.76	27.71%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										63,875,038.58	8,880,429.19	13.90%			15,549,482.27	24.34%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,375,561.44	726,860.40	7.01%			2,279,471.38	21.97%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiesten en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										20,653,332.48	493,542.28	2.39%			1,164,931.39	5.64%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										24,721,413.12	0.00	0.00%			13,218.75	0.05%	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Ejercicio Fiscal: 2008

II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										143,636,205.87	11,321,419.65	7.88%			51,126,045.41	35.59%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										63,875,038.58	406,497.47	-13.27%			15,955,979.74	24.98%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,375,561.44	1,263,786.11	5.17%			3,543,257.49	34.15%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiesten en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										20,653,332.48	879,359.34	1.87%			2,044,290.73	9.90%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										24,721,413.12	0.00	0.00%			13,218.75	0.05%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: Mayo
 Entidad: USAC 1113018
 Unidad Ejecutora: 60
 Préstamo: BCIE-1540
 Código Presupuesto: 5204010053
 Fecha de Suscripción:
 último desembolso: 03/07/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Ejercicio Fiscal: 2009

II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global											163,020,341.62	26,258,967.36	9.16%			77,385,012.77	47.47%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global											63,875,038.58	3,643,876.61	5.07%			19,599,856.35	30.68%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global											10,375,561.44	1,327,760.47	0.62%			4,871,017.96	46.95%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiesten en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global											20,653,332.48	497,451.72	-1.85%			2,541,742.45	12.31%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global											5,337,277.36	-	0.00%			13,218.75	0.25%	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Ejercicio Fiscal: 2010

II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global											163,020,341.62	21,836,873.18	-2.71%			99,221,885.95	60.86%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global											63,875,038.58	6,643,212.84	4.70%			26,243,069.19	41.09%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global											10,375,561.44	1,388,068.63	0.58%			6,259,086.59	60.33%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiesten en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global											20,653,332.48	32,699.12	-2.25%			2,574,441.57	12.47%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global											5,337,277.36	375,234.30	7.03%			388,453.05	7.28%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: Mayo
 Entidad: USAC 113808
 Unidad Ejecutora: 60
 Préstamo: BC16-1540
 Código Presupuesto: 5204010053
 Fecha de Suscripción:
 último desembolso: 09/07/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2011																				
II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO																				
II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global											163,020,341.62	34,070,835.61	20.90%	77.81%	77.81%	133,292,721.56	81.76%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global											63,875,038.58	10,984,045.79	17.20%	59.77%	59.77%	37,227,114.98	58.28%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global											10,375,561.44	1,787,672.67	17.23%	80.84%	80.84%	8,046,759.26	77.55%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiestan en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global											20,693,332.48	1,861,504.14	9.01%	50.09%	50.09%	4,435,945.71	21.48%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global											5,337,277.36	3,813,976.30	71.46%	60.94%	60.94%	4,202,429.35	78.74%	

Ejercicio Fiscal: 2012																				
II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO																				
II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones	
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **		
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global											177,815,844.59	34,398,821.59	19.35%	5.69%	83.50%	167,691,543.15	94.31%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global											63,875,038.58	4,939,882.05	7.73%	13.11%	72.88%	42,166,997.03	66.01%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global											10,375,561.44	1,247,919.48	12.03%	9.80%	90.64%	9,294,678.74	89.58%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiestan en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global											5,857,829.51	1,828,911.60	31.22%	57.59%	107.68%	6,264,857.31	106.95%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global											5,337,277.36	286,160.68	5.36%	30.24%	91.18%	4,488,590.03	84.10%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: Mayo
 Entidad: USAC 113308
 Unidad Ejecutora: 60
 Préstamo: 8C16-1540
 Código Presupuesto: 5204010053
 Fecha de Suscripción: 03/07/2013
 Último desembolso: 03/07/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Ejercicio Fiscal: 2013																			
II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										177,815,844.59	12,911,617.36	7.26%	0.67%	84.17%	180,603,160.51	101.57%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										63,875,038.58	3,901,966.66	6.11%	2.15%	75.03%	46,068,963.69	72.12%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,375,561.44	1,223,633.73	11.79%	7.22%	97.86%	10,518,312.47	101.38%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiesten en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										5,857,829.51	337,681.96	5.76%	-37.65%	70.03%	6,602,539.27	112.71%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										5,337,277.36	516,089.29	9.67%	0.25%	91.43%	5,004,679.32	93.77%	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Ejercicio Fiscal: 2014																			
II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										177,815,844.59	-4,453,650.70	-2.50%	14.75%	98.92%	176,149,509.81	99.06%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										63,875,038.58	3,506,321.40	5.49%	0.89%	75.92%	49,575,285.09	77.61%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,375,561.44	-181,158.26	-1.75%	0.39%	98.25%	10,337,154.21	99.63%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiesten en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										5,857,829.51	-794,165.13	-13.56%	8.16%	78.19%	5,808,374.14	99.16%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										5,337,277.36	0.00	0.00%	0.00%	91.43%	5,004,679.32	93.77%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: Mayo
 Entidad: USAC 113308
 Unidad Ejecutora: 60
 Préstamo: BC16-1540
 Código Presupuesto: 5204010053
 Fecha de Suscripción:
 último desembolso: 03/07/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2015 II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										177,815,844.59	476,867.32	0.27%	0.54%	99.46%	176,626,377.13	99.33%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										63,747,574.42	222,699.43	0.35%	0.24%	76.16%	49,797,984.52	78.12%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,337,154.21	0.00	0.00%	0.00%	98.25%	10,337,154.21	100.00%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiestan en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										5,857,829.51	0.00	0.00%	3.74%	81.93%	5,808,374.14	99.16%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										5,503,248.75	460,162.20	8.36%	8.07%	99.50%	5,464,841.52	99.30%	

Ejercicio Fiscal: 2016 II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										177,815,844.59	-1,588,759.96	-0.89%	-0.10%	99.36%	175,037,617.17	98.44%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										63,747,574.42	724,148.28	1.14%	0.00%	76.16%	50,522,132.80	79.25%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,337,154.21	0.00	0.00%	0.00%	98.25%	10,337,154.21	100.00%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiestan en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										5,857,829.51	0.00	0.00%	0.00%	81.93%	5,808,374.14	99.16%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										5,503,248.75	0.00	0.00%	0.00%	99.50%	5,464,841.52	99.30%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: Mayo
 Entidad: USAC 1113018
 Unidad Ejecutora: 60
 Préstamo: BC16-1540
 Código Presupuesto: 5204010053
 Fecha de Suscripción:
 último desembolso: 09/07/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Ejercicio Fiscal: 2017 I II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										177,380,468.92	0.00	0.00%	0.00%	99.96%	177,311,451.06	99.96%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										64,234,191.90	3,377,360.69	5.26%	0.00%	89.55%	57,521,554.09	89.55%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,337,154.21	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	10,337,154.21	100.00%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiestan en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										5,808,374.14	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	5,808,374.14	100.00%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										5,491,387.86	0.00	0.00%	0.00%	99.52%	5,464,841.52	99.52%	

Ejercicio Fiscal: 2018 I II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										177,402,477.07	0.00	0.00%	99.37%	98.68%	175,058,724.33	98.68%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										64,222,183.99	6,011,435.73	9.36%	89.35%	93.67%	60,155,629.13	93.67%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,337,154.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	10,337,154.21	100.00%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiestan en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										5,808,374.14	0.00	0.00%	82.15%	100.00%	5,808,374.14	100.00%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										5,491,387.63	0.00	0.00%	99.50%	99.52%	5,464,841.52	99.52%	

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2020
 Mes a Reportar: Mayo
 Entidad: USAC 1113008
 Unidad Ejecutora: 60
 Préstamo: BC16-1540
 Código Presupuesto: 5204010053
 Fecha de Suscripción:
 Último desembolso: 03/07/2013

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Ejercicio Fiscal: 2019

II.1 Componente	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Línea Base de Metas		II.5 Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual		II.6 Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones		II.7 Avance Físico al Año			II.8 Avance Financiero al Año			II.9 Avance Físico Acumulado		II.10 Avance Financiero Acumulado		II.11 Observaciones
			Meta Física	Meta Financiera	Fecha Planificada de Inicio	Fecha Planificada de Finalización	Fecha de Inicio	Fecha de Planificación	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Vigente Anual *	Ejecutado Anual	% Ejecución Anual	Ejecutado Acumulado	% Ejecución **	Ejecutado Acumulado Global	% Ejecución **	
Infraestructura	Desarrollo de construcciones en el Campus Central y en los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala	Global										177,402,477.07	2,343,752.69	1.32%	98.68%	100.00%	177,402,477.02	100.00%	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Adquisición de diversos equipos y maquinarias como refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje.	Global										64,222,183.99	4,066,554.68	6.33%	93.67%	100.00%	64,222,183.81	100.00%	
Supervisión de Obras	Gastos en que incurrirá el Programa por pagos a las empresas que proporcionen servicios de supervisión para la construcción de obras de infraestructura.	Global										10,337,154.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	10,337,154.21	100.00%	
Escalamiento de Precios	Destinado a cubrir las diferencias que se manifiestan en los precios de los bienes y servicios por adquirir (sobre costos) tanto en infraestructura como en maquinaria, mobiliario y equipo.	Global										5,808,374.14	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	5,808,374.14	100.00%	
Imprevistos	Destinado cubrir aquellos rubros de gasto que no fue posible prever en la formulación del proyecto.	Global										5,491,387.63	26,546.34	0.48%	99.52%	100.00%	5,491,387.63	100.00%	