

Licenciada
Marlín Yuvixa Barrera Orozco
Coordinadora
Coordinadora de Información Pública
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria, zona 12


Estimada Licenciada:

Deseándole éxitos en sus labores diarias, de manera atenta nos dirigimos a usted para trasladar Información detallada en cuanto a obras en ejecución o ejecutadas con fondos públicos o recursos provenientes de préstamo otorgados a cualquiera de las entidades del estado, indicando las ubicación exacta, costo total de la obra, la Fuente de Financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato, del mes de julio del presente año.



Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

"Id y Enseñad a Todos"



Inga. Sara Elizabeth Chávez Cutz
Coordinadora Profesional para el Diseño
Urbanístico y de Construcción -DUC-



Vo. Bo. Ing. Manuel Antonio Pinto Maldonado
Coordinador General de Servicios
e Infraestructura Física -DSG-

OBRAS EJECUTADAS EN EL MES DE JULIO

Proyecto: "MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA".

Ubicación: Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Costo total:

Monto Original del Contrato Q.13,963,774.65 IVA incluido

Valor de aporte municipal Q.3,570,000.00 IVA incluido

Valor Total del proyecto: Q.17,533,774.65 IVA incluido

Fuente de financiamiento: A) Universidad de San Carlos de Guatemala. B) Gobierno de la Republica de Guatemala. C) Municipalidad de Guatemala.

Tiempo de ejecución: 270 días calendario + 240 días calendario de prorroga contractual según escritura pública No.14 de fecha 2 de septiembre de 2020
Total= 510 días calendario.

Suspensión temporal de obra: a partir del 12 de abril de 2021 según acta administrativa No. 052-2021

Beneficiarios: 56,797 hombres y 64,618 mujeres Total= 121,415 habitantes

Empresa ejecutora: P&F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA.

Supervisor responsable: MS.C. Ing. Jeffrey Estuardo Argueta Galvez

Contrato de obra: escritura pública No. 08 de dieciséis de

Proyecto: “AMPLIACIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO CALLE DE CONEXIÓN HACIA AVENIDA PETAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA”.

Ubicación: Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Costo total: Seis millones quinientos noventa y cinco mil siete quetzales con veinticinco centavos (Q. 6,595,007.25)

Fuente de financiamiento: Fondos propios, División de Servicios Generales, Universidad de San Carlos de Guatemala.

Tiempo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días calendario, contados a partir de entrega de anticipo y área de trabajo (dieciocho de noviembre de dos mil veinte [18/11/2020])

Beneficiarios: 56,797 hombres y 64,618 mujeres Total = 121,415 habitantes

Empresa ejecutora: Berta Alicia Vargas (CONSTRUCTORA BERALVA).

Supervisor responsable: Magister Ing. Pablo Josué del Cid Fratti

Contrato de obra: Escritura Pública No. 12, autorizada por la notaria Sara Paiz Olorozo, de fecha nueve de julio de dos mil veinte (09/07/2020).

Aprobación de documentos de cambio: Según Acuerdo de Rectoría No. 0248-2021 de fecha 05 de mayo de 2021.

Aprobación segundo documento de cambio: Con fecha 14 de julio de 2021 se emite Acuerdo de Rectoría No. 0497-2021, Este documento representa una variación en decremento por el monto de siete centavos (Q. 0.07) lo cual representa un porcentaje de cero punto cero cero cero veintitrés (0.000023%) respecto al Valor Original Actualizado del Contrato, quedando así un nuevo valor de seis millones quinientos noventa y cinco mil siete quetzales con dieciocho centavos (Q. 6,595,007.18).