

Licenciada  
Marlín Yuvixa Barrera Orozco  
Coordinadora de Información Pública  
Universidad de San Carlos de Guatemala  
Ciudad Universitaria, zona 12

Licda. Barrera Orozco:

Deseándole éxitos en sus labores diarias, de manera atenta nos dirigimos a usted para trasladar Información detallada en cuanto a obras en ejecución o ejecutadas con fondos públicos o recursos provenientes de préstamo otorgados a cualquiera de las entidades del estado, indicando las ubicación exacta, costo total de la obra, la Fuente de Financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato, correspondiente al estatus actualizado hasta el mes de marzo del presente año.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

“Id y Enseñad a Todos”

  
**Inga. Sara Elizabeth Chávez Cutz**  
Coordinadora Profesional para el Diseño  
Urbanístico y de Construcción -DUC-

  
**Vo. Bo. Ing. Manuel Antonio Pinto**  
Coordinador General de Servicios  
e Infraestructura Física -DSG-



### OBRAS DE EJECUCIÓN MARZO 2021

**Proyecto:** “MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA”.

**Ubicación:** Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

**Costo total:**

Monto Original del Contrato Q.13,963,774.65 IVA incluido

Valor de aporte municipal Q.3,570,000.00 IVA incluido

Valor Total del proyecto: Q.17,533,774.65 IVA incluido

**Fuente de financiamiento:** A) Universidad de San Carlos de Guatemala. B) Gobierno de la República de Guatemala. C) Municipalidad de Guatemala.

**Tiempo de ejecución:** 270 días calendario + 240 días calendario de prórroga contractual según escritura pública No.14 de fecha 2 de septiembre de 2020  
Total= 510 días calendario.

**Beneficiarios:** 56,797 hombres y 64,618 mujeres Total= 121,415 habitantes

**Empresa ejecutora:** P&F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA.

**Supervisor responsable:** MS.C. Ing. Jeffrey Estuardo Argueta Galvez

**Contrato de obra:** escritura pública No. 08 de dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (16/09/2019)

**Proyecto:** “AMPLIACIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO CALLE DE CONEXIÓN HACIA AVENIDA PETAPA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA”.

**Ubicación:** Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

**Costo total:** Seis millones quinientos noventa y cinco mil siete quetzales con veinticinco centavos (Q. 6,595,007.25)

**Fuente de financiamiento:** Fondos propios, División de Servicios Generales, Universidad de San Carlos de Guatemala.

**Tiempo de ejecución:** Doscientos cuarenta (240) días calendario, contados a partir de entrega de anticipo y área de trabajo (dieciocho de noviembre de dos mil veinte [18/11/2020])

**Beneficiarios:** 56,797 hombres y 64,618 mujeres Total = 121,415 habitantes

**Empresa ejecutora:** Berta Alicia Vargas (CONSTRUCTORA BERALVA).

**Supervisor responsable:** Magister Ing. Pablo Josué del Cid Fratti

**Contrato de obra:** Escritura Pública No. 12, autorizada por la notaria Sara Paiz Olorozo, de fecha nueve de julio de dos mil veinte (09/07/2020).